

Grand Arrêt 2018 SOBEGI

Stratégie

- UTG: 1^{er} arrêt réglementaire de l'UTG après un cycle de 5 ans
- Utilités: 1^{er} arrêt plateforme

Scope & Budget

- UTG:
 - Arrêt réglementaire de l'UTG après un cycle de 5 ans
 - Travaux spécifiques sur les machines tournantes
 - Changement de la charge du solvant de la licence HySweet
- Utilités:
 - Échéances réglementaires
 - Travaux de fiabilisation.
 - Budget 4,5 M€

Planning

- UTG: 1^{er} Mars au 18 Avril 2018 (1 semaine MAD complète, 5 semaines de Travaux et 1 semaine de démarrage)
- UTL: 1 arrêt 1 semaine (Semaine 13 : 24->31 Mars 2018)

Personnel / Logistique

- UTG: 80 personnes / jour 9 semaines
- Utilités: 100 personnes / jour 1 semaine
- Logistique: mise en place Base vie dans la plateforme et utilisation d'un parking externe pour minimiser l'impact

<i>Indicateur</i>	<i>Niveau de performance requis</i>	<i>Observations</i>
Sécurité	TRIR = 0	0 accident avec Arrêt de travail Pas d'événements graves ou potentiellement graves (Feu, situation dangereuse...)
Suret�	100%	Pas de non conformit� badge
Environnement	0 d�faut	Pas de d�faut s�rieux ou potentiellement grave Pas de pollution au traitement des eaux, Gestion des d�chets, maitrise du torchage lors des phases de MAD et red�marrage.
Qualit�	0	Pas de d�faut s�rieux ou potentiellement grave au d�marrage (Fuite, Feu, Arr�t d'installation..)
Budget	Tenu	Travaux suppl�mentaires < 10% du budget d'arr�t
D�lai	Tenu	Pr�paration r�alis�e en ligne avec les Jalons de pr�paration. Pas de d�passement par rapport au planning